

**Stanowisko Wrocławskiego Centrum Badań EIT + sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu w zakresie terminów realizacji
dostaw do budynku 9A**

W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+” - dokończenie zadania, polegające na kontynuacji prac projektowych i robót budowlanych budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 oraz remont i adaptacja budynku technicznego E* oraz związanym z tym ryzykiem przedłużenia zakończenia budowy na I kwartał 2015 roku, a także w związku z przedłużeniem realizacji projektu infrastrukturalnego do dnia 30 czerwca 2015 roku, poniżej przedstawiamy wytyczne w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9A:

1. Wobec postępowań, które nie zostały jeszcze wszczęte – ustalenie maksymalnego terminu dostaw najpóźniej do końca maja 2015 roku.
2. Wobec toczących się postępowań (do otwarcia ofert) – zamieszczenie niniejszego stanowiska na stronie internetowej www.eitplus.pl oraz rozszerzenie katalogu okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o: zmianę terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich spowodowaną przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na budynku 9A.
3. Wobec zakończonych postępowań (po otwarciu ofert) – wystąpienie do wykonawców o przedłużenie terminu dostaw do budynku 9A najpóźniej do końca maja 2015 roku oraz zawarcie stosownych aneksów terminowych do umów zgodnych z warunkami określonymi w zakończonej procedurze przetargowej oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych.

Wrocław, dnia 6 marca 2014 roku

Jerzy Langer – Prezes Zarządu 

Krzysztof Razik – Dyrektor Generalny - Prokurent 